



REPORTE PLAN DE RECONSTRUCCIÓN

SISMO TONGOY

19 enero 2019



Avance al 31 de agosto de 2021.

Información vigente entre el 15 de septiembre de 2021 y el 14 de octubre de 2021.



Un sismo de 6,7 grados Richter se registró la noche del 19 de enero de 2019 a 13 kms al este de la localidad de Tongoy, en la región de Coquimbo. Los efectos directos producidos por este sismo se vieron reflejados en 12 comunas de la región, y se concentraron principalmente en el borde costero, valles de la región y casco histórico de la ciudad de La Serena.

El **Plan de Reconstrucción** contempla acciones en escala vivienda para la atención de las familias en las comunas afectadas y abordar la reconstrucción de viviendas patrimoniales que se encuentran dentro de zonas declaradas como "Zonas Típicas" y/o de "Conservación Histórica" en la ciudad de La Serena.

Escala Vivienda

El plan contempla la atención de 901 familias, a través de las modalidades de banco de materiales, reparación y construcción. A la fecha, hay 900 subsidios asignados y vigentes (99,9%).



Soluciones de banco de materiales corresponden a la entrega de un subsidio para viviendas con daño leve; se utiliza mediante una tarjeta para la compra de materiales que, sumado al trabajo de las familias, permite concretar la reparación de sus viviendas. A la fecha, se han asignado 240 subsidios de tarjetas de banco de materiales: 211 han terminado sus obras (88%), 29 están en ejecución y 0 sin inicio.



Soluciones de reparación corresponden a la recuperación de viviendas con daño mayor, mediante un proyecto con asistencia técnica, pero que no implicaron el colapso de la vivienda luego del sismo. A la fecha, de las 460 familias a atender, todas tienen asignado y vigente su subsidio de reparación: 247 han terminado sus obras (54%), 66 están en ejecución y 147 sin inicio.



Soluciones de construcción en sitio propio (CSP) corresponden a la reposición de la vivienda en el sitio original donde se encontraba emplazada y que colapsó producto del sismo. A la fecha, de las 195 familias a atender, todas tienen asignado y vigente su subsidio: 3 han terminado sus obras, 24 están en ejecución y 168 están pendientes de inicio.

TABLA 1: RESUMEN DE SUBSIDIOS ASIGNADOS Y AVANCES POR MODALIDAD

Modalidad	Soluciones habitacionales vigentes ¹	Soluciones habitacionales vigentes			Subsidios sin asignar
		Ejecutadas ²	En ejecución ³	Sin inicio ⁴	
Banco de Materiales	240	211	29	7	0
Reparación con proyecto	460	247	66	147	0
Construcción	195	3	24	168	0
Total	895	461	119	315	0
%	99,9% ⁵	51,8%	13,4%	35,4%	0,0%

¹ Son los subsidios asignados descontados los subsidios renunciados. Corresponden a los subsidios que efectivamente se van a ejecutar.
² Son los subsidios de banco de materiales, reparación y construcción de viviendas que han terminado obras.
³ Son los subsidios de banco de materiales, reparación y construcción de viviendas que han iniciado obras y no han terminado.
⁴ Son los subsidios de banco de materiales, reparación y construcción de viviendas que no han iniciado obras.
⁵ Porcentaje calculado en base al universo de 903 familias a atender.