



REPORTE PLAN DE RECONSTRUCCIÓN

SISMO TONGOY

19 enero 2019



Avance al 28 de febrero de 2023.

Información vigente entre el 13 de marzo y el 13 de abril de 2023.



Un sismo de 6,7 grados Richter se registró la noche del 19 de enero de 2019 a 13 kms al este de la localidad de Tongoy, en la región de Coquimbo. Los efectos directos producidos por este sismo se vieron reflejados en 12 comunas de la región, y se concentraron principalmente en el borde costero, valles de la región y casco histórico de la ciudad de La Serena.

El **Plan de Reconstrucción** contempla acciones en escala vivienda para la atención de las familias en las comunas afectadas y abordar la reconstrucción de viviendas patrimoniales que se encuentran dentro de zonas declaradas como "Zonas Típicas" y/o de "Conservación Histórica" en la ciudad de La Serena.

Escala Vivienda

El plan contempla la atención de 894 familias, a través de las modalidades de banco de materiales, reparación y construcción. A la fecha, hay 894 subsidios asignados y vigentes (100%).



Soluciones de banco de materiales corresponden a la entrega de un subsidio para viviendas con daño leve; se utiliza mediante una tarjeta para la compra de materiales que, sumado al trabajo de las familias, permite concretar la reparación de sus viviendas. A la fecha, se encuentran vigentes 240 subsidios de tarjetas de banco de materiales, todos han terminado sus obras.



Soluciones de reparación corresponden a la recuperación de viviendas con daño mayor, mediante un proyecto con asistencia técnica, pero que no implicaron el colapso de la vivienda luego del sismo. A la fecha, de las 463 familias a atender, todas tienen su subsidio asignado, 13 renunciaron al subsidio y en consecuencia hay 450 vigentes para subsidio de reparación: 339 han terminado sus obras (75,3%), 36 están en ejecución y 75 sin inicio.



Soluciones de construcción en sitio propio (CSP) corresponden a la reposición de la vivienda en el sitio original donde se encontraba emplazada y que colapsó producto del sismo. A la fecha, de las 194 familias a atender, todas tienen asignado y vigente su subsidio: 36 han terminado sus obras, 35 están en ejecución y 123 están pendientes de inicio.

TABLA 1: RESUMEN DE SUBSIDIOS ASIGNADOS Y AVANCES POR MODALIDAD

Modalidad	Soluciones habitacionales vigentes ¹	Soluciones habitacionales vigentes			Subsidios sin asignar
		Ejecutadas ²	En ejecución ³	Sin inicio ⁴	
Banco de Materiales	240	240	0	0	0
Reparación con proyecto	450	339	36	75	0
Construcción	194	36	35	123	0
Total	884	615	71	198	0
%	100% ⁵	69,6%	8,0%	22,4%	0,0%

¹ Son los subsidios asignados descontados los subsidios renunciados. Corresponden a los subsidios que efectivamente se van a ejecutar.

² Son los subsidios de banco de materiales, reparación y construcción de viviendas que han terminado obras.

³ Son los subsidios de banco de materiales, reparación y construcción de viviendas que han iniciado obras y no han terminado.

⁴ Son los subsidios de banco de materiales, reparación y construcción de viviendas que no han iniciado obras.

⁵ Porcentaje calculado en base al universo de 909 familias a atender menos los subsidios renunciados.