



# REPORTE PLAN DE RECONSTRUCCIÓN

## SISMO TONGOY

19 enero 2019



Avance al 31 de julio de 2022.

Información vigente entre el 12 de agosto 2022 y el 13 de septiembre de 2022.



Un sismo de 6,7 grados Richter se registró la noche del 19 de enero de 2019 a 13 kms al este de la localidad de Tongoy, en la región de Coquimbo. Los efectos directos producidos por este sismo se vieron reflejados en 12 comunas de la región, y se concentraron principalmente en el borde costero, valles de la región y casco histórico de la ciudad de La Serena.

El **Plan de Reconstrucción** contempla acciones en escala vivienda para la atención de las familias en las comunas afectadas y abordar la reconstrucción de viviendas patrimoniales que se encuentran dentro de zonas declaradas como "Zonas Típicas" y/o de "Conservación Histórica" en la ciudad de La Serena.

## Escala Vivienda

El plan contempla la atención de 894 familias, a través de las modalidades de banco de materiales, reparación y construcción. A la fecha, hay 894 subsidios asignados y vigentes (100%).



**Soluciones de banco de materiales** corresponden a la entrega de un subsidio para viviendas con daño leve; se utiliza mediante una tarjeta para la compra de materiales que, sumado al trabajo de las familias, permite concretar la reparación de sus viviendas. A la fecha, se han asignado 240 subsidios de tarjetas de banco de materiales: 222 han terminado sus obras (93%), 18 están en ejecución y 0 sin inicio.



**Soluciones de reparación** corresponden a la recuperación de viviendas con daño mayor, mediante un proyecto con asistencia técnica, pero que no implicaron el colapso de la vivienda luego del sismo. A la fecha, de las 463 familias a atender, todas tienen su subsidio asignado, 9 renunciaron al subsidio y en consecuencia hay 454 vigentes para subsidio de reparación: 323 han terminado sus obras (71,1%), 46 están en ejecución y 85 sin inicio.



**Soluciones de construcción en sitio propio (CSP)** corresponden a la reposición de la vivienda en el sitio original donde se encontraba emplazada y que colapsó producto del sismo. A la fecha, de las 194 familias a atender, todas tienen asignado y vigente su subsidio: 16 han terminado sus obras, 39 están en ejecución y 139 están pendientes de inicio.

TABLA 1: RESUMEN DE SUBSIDIOS ASIGNADOS Y AVANCES POR MODALIDAD

Modalidad	Soluciones habitacionales vigentes <sup>1</sup>	Soluciones habitacionales vigentes			Subsidios sin asignar
		Ejecutadas <sup>2</sup>	En ejecución <sup>3</sup>	Sin inicio <sup>4</sup>	
Banco de Materiales	240	222	18	0	0
Reparación con proyecto	454	323	46	85	0
Construcción	194	16	39	139	0
<b>Total</b>	<b>888</b>	<b>561</b>	<b>103</b>	<b>224</b>	<b>0</b>
%	100% <sup>5</sup>	63,2%	11,6%	25,2%	0,0%

<sup>1</sup> Son los subsidios asignados descontados los subsidios renunciados. Corresponden a los subsidios que efectivamente se van a ejecutar.

<sup>2</sup> Son los subsidios de banco de materiales, reparación y construcción de viviendas que han terminado obras.

<sup>3</sup> Son los subsidios de banco de materiales, reparación y construcción de viviendas que han iniciado obras y no han terminado.

<sup>4</sup> Son los subsidios de banco de materiales, reparación y construcción de viviendas que no han iniciado obras.

<sup>5</sup> Porcentaje calculado en base al universo de 909 familias a atender menos los subsidios renunciados.