



Avance al 31 de marzo de 2021. Información vigente entre el 14 de abril de 2021 y el 13 de mayo de 2021.



Un sismo de 6,7 grados Richter se registró la noche del 19 de enero de 2019 a 13 kms al este de la localidad de Tongoy, en la región de Coquimbo. Los efectos directos producidos por este sismo se vieron reflejados en 12 comunas de la región, y se concentraron principalmente en el borde costero, valles de la región y casco histórico de la ciudad de La Serena.

El **Plan de Reconstrucción** contempla acciones en escala vivienda para la atención de las familias en las comunas afectadas y abordar la reconstrucción de viviendas patrimoniales que se encuentran dentro de zonas declaradas como "Zonas Típicas" y/o de "Conservación Histórica" en la ciudad de La Serena.

## **Escala** Vivienda

El plan contempla la atención de 910 familias, a través de las modalidades de banco de materiales, reparación y construcción. A la fecha, hay 862 subsidios asignados y vigentes (94,7%).



Soluciones de banco de materiales corresponden a la entrega de un subsidio para viviendas con daño leve; se utiliza mediante una tarjeta para la compra de materiales que, sumado al trabajo de las familias, permite concretar la reparación de sus viviendas. A la fecha, se han asignado 251 subsidios de tarjetas de banco de materiales: 181 han terminado sus obras (72,1%), 57 están en ejecución y 13 sin inicio.



**Soluciones de reparación** corresponden a la recuperación de viviendas con daño mayor, mediante un proyecto con asistencia técnica, pero que no implicaron el colapso de la vivienda luego del sismo. A la fecha, de las 464 familias a atender, 463 tienen asignado y vigente su subsidio de reparación: 193 han terminado sus obras (41,6%), 71 están en ejecución y 199 sin inicio.



Soluciones de construcción en sitio propio (CSP) corresponden a la reposición de la vivienda en el sitio original donde se encontraba emplazada y que colapsó producto del sismo. A la fecha, de las 195 familias a atender, 148 tienen asignado y vigente su subsidio: 1 ha terminado sus obras, 11 están en ejecución y 136 están pendientes de inicio. Además, hay 47 subsidios en proceso de asignación.

TABLA 1: RESUMEN DE SUBSIDIOS ASIGNADOS Y AVANCES POR MODALIDAD

Modalidad	Soluciones habitacionales vigentes¹	Soluciones habitacionales vigentes		
		<b>Ejecutadas</b> <sup>2</sup>	En ejecución³	Sin inicio <sup>4</sup>
Banco de Materiales	251	181	57	13
Reparación con proyecto	463	193	71	199
Construcción	148	1	11	136
Total	862	375	139	348
%	94,7%5	41,2%	15,3%	38,2%

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Son los subsidios asignados descontados los subsidios renunciados. Corresponden a los subsidios que efectivamente se van a ejecutar.

Son los subsidios de banco de materiales, reparación y construcción de viviendas que han terminado obras.
Son los subsidios de banco de materiales, reparación y construcción de viviendas que han iniciado obras y no han terminado.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Son los subsidios de banco de materiales, reparación y construcción de viviendas que no han iniciado obras. <sup>5</sup> Porcentaje calculado en base al universo de 910 familias a atender.