



REPORTE PLAN DE RECONSTRUCCIÓN SISMO TONGOY 19 enero 2019



Avance al 31 de marzo de 2022.

Información vigente entre el 13 de abril 2022 y el 14 de mayo de 2022.



Un sismo de 6,7 grados Richter se registró la noche del 19 de enero de 2019 a 13 kms al este de la localidad de Tongoy, en la región de Coquimbo. Los efectos directos producidos por este sismo se vieron reflejados en 12 comunas de la región, y se concentraron principalmente en el borde costero, valles de la región y casco histórico de la ciudad de La Serena.

El **Plan de Reconstrucción** contempla acciones en escala vivienda para la atención de las familias en las comunas afectadas y abordar la reconstrucción de viviendas patrimoniales que se encuentran dentro de zonas declaradas como "Zonas Típicas" y/o de "Conservación Histórica" en la ciudad de La Serena.

Escala Vivienda

El plan contempla la atención de 894 familias, a través de las modalidades de banco de materiales, reparación y construcción. A la fecha, hay 894 subsidios asignados y vigentes (100%).



Soluciones de banco de materiales corresponden a la entrega de un subsidio para viviendas con daño leve; se utiliza mediante una tarjeta para la compra de materiales que, sumado al trabajo de las familias, permite concretar la reparación de sus viviendas. A la fecha, se han asignado 240 subsidios de tarjetas de banco de materiales: 222 han terminado sus obras (93%), 18 están en ejecución y 0 sin inicio.



Soluciones de reparación corresponden a la recuperación de viviendas con daño mayor, mediante un proyecto con asistencia técnica, pero que no implicaron el colapso de la vivienda luego del sismo. A la fecha, de las 454 familias a atender, todas tienen asignado y vigente su subsidio de reparación: 303 han terminado sus obras (67%), 58 están en ejecución y 93 sin inicio.



Soluciones de construcción en sitio propio (CSP) corresponden a la reposición de la vivienda en el sitio original donde se encontraba emplazada y que colapsó producto del sismo. A la fecha, de las 194 familias a atender, todas tienen asignado y vigente su subsidio: 11 han terminado sus obras, 23 están en ejecución y 160 están pendientes de inicio.

TABLA 1: RESUMEN DE SUBSIDIOS ASIGNADOS Y AVANCES POR MODALIDAD

Modalidad	Soluciones habitacionales vigentes ¹	Soluciones habitacionales vigentes			Subsidios sin asignar
		Ejecutadas ²	En ejecución ³	Sin inicio ⁴	
Banco de Materiales	240	222	18	0	0
Reparación con proyecto	454	303	58	93	0
Construcción	194	11	23	160	0
Total	888	536	99	253	0
%	100% ⁵	60,4%	11,1%	28,5%	0,0%

¹ Son los subsidios asignados descontados los subsidios renunciados. Corresponden a los subsidios que efectivamente se van a ejecutar.
² Son los subsidios de banco de materiales, reparación y construcción de viviendas que han terminado obras.
³ Son los subsidios de banco de materiales, reparación y construcción de viviendas que han iniciado obras y no han terminado.
⁴ Son los subsidios de banco de materiales, reparación y construcción de viviendas que no han iniciado obras.
⁵ Porcentaje calculado en base al universo de 909 familias a atender menos los subsidios renunciados.