



REPORTE PLAN DE RECONSTRUCCIÓN

INCENDIO LIMACHE

2 Enero 2019



Avance al 31 de marzo de 2022.

Información vigente entre el 13 de abril 2022 y el 14 de mayo de 2022.



El territorio afectado por el incendio del 2 de enero, en el sector de “Los Maitenes 4”, comuna de Limache, Valparaíso, tuvo una extensión de aprox. 18,5 hectáreas de pastizal, matorral y arbolado. En su extinción, concurren aviones, helicópteros y brigadas, y se estableció un puesto de mando y comunicaciones de CONAF.

La reconstrucción en la comuna de Limache tiene por objetivo recuperar la habitabilidad de las familias afectadas.

Escala Vivienda

El plan contempla la atención de 21 familias, a través de las modalidades de banco de materiales, construcción y adquisición. A la fecha, todos los subsidios están asignados.



Soluciones de banco de materiales corresponden a la entrega de un subsidio para viviendas con daño leve; se utiliza mediante una tarjeta para la compra de materiales que, sumado al trabajo de las familias, permite concretar la reparación de sus viviendas. A la fecha, hay 2 subsidios de tarjetas de banco de materiales vigentes: **ambos con obras terminadas**.



Soluciones de construcción en sitio propio (CSP) corresponden a la reposición de la vivienda en el sitio original donde se encontraba emplazada y que desapareció producto del incendio. A la fecha, las obras asociadas a los 17 subsidios de construcción en sitio propio asignados han iniciado su construcción: 5 han terminado (29,4%) y 12 están en ejecución.



Soluciones de adquisición de vivienda construida (AVC), corresponden a los subsidios de compra de vivienda y que están dirigidos a damnificados donde sus viviendas resultaron colapsadas y no disponen de terreno. Estas familias se comprometen a adquirir una vivienda nueva o usada de su elección. A la fecha, hay 3 subsidios de AVC vigentes, uno ya materializado y dos pendientes de compra.

TABLA 1: RESUMEN DE SUBSIDIOS ASIGNADOS Y AVANCES POR MODALIDAD

Modalidad	Soluciones habitacionales vigentes ¹	Soluciones habitacionales vigentes		
		Ejecutadas ²	En ejecución ³	Sin inicio ⁴
Banco de Materiales	2	2	0	0
Construcción	17	5	12	0
Adquisición	3	0	1	2
Total	22	7	13	2
%	100,0%	31,8%	59,1%	9,1%

¹ Son los subsidios asignados descontados los subsidios renunciados. Corresponden a los subsidios que efectivamente se van a ejecutar.

² Son los subsidios de banco de materiales, reparación y construcción de viviendas que han terminado obras.

³ Son los subsidios de banco de materiales, reparación y construcción de viviendas que han iniciado obras y no han terminado.

⁴ Son los subsidios de banco de materiales, reparación y construcción de viviendas que no han iniciado obras.