



REPORTE PLAN DE RECONSTRUCCIÓN LLUVIAS ALTIPLÁNICAS ANTOFAGASTA Febrero 2019



Avance al 31 de marzo de 2021.

Información vigente entre el 14 de abril de 2021 y el 13 de mayo de 2021.



Las regiones de: Arica-Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, fueron afectadas por precipitaciones estivales altiplánicas, evento hidrometeorológico que se extendió desde finales de enero de 2019 hasta la tercera semana de febrero, aproximadamente; desbordes de ríos y quebradas y remoción en masa generaron daños en infraestructura pública y habitacional, la pérdida de 6 vidas humanas y daños en más de 6.000 viviendas.

La reconstrucción en la región de Antofagasta tiene por objetivo recuperar la habitabilidad de las familias afectadas en las comunas de: **Calama y San Pedro de Atacama.**

Escala Vivienda

El plan contempla la atención de 142 familias, a través de las modalidades de banco de materiales, reparación y construcción. A la fecha, hay 136 subsidios asignados.



Soluciones de banco de materiales corresponden a la entrega de un subsidio para viviendas con daño leve; se utiliza mediante una tarjeta para la compra de materiales que, sumado al trabajo de las familias, permite concretar la reparación de sus viviendas. A la fecha, de las 134 familias a atender, 133 tienen su subsidio de tarjetas de banco de materiales asignado: 83 han terminado sus obras (62,4%), 39 están en ejecución y 11 sin inicio. Además hay 1 en proceso de asignación.



Soluciones de reparación corresponden a la recuperación de viviendas con daño mayor, mediante un proyecto con asistencia técnica, pero que no implicaron el colapso de la vivienda luego de las lluvias. A la fecha, de las 6 familias por atender, 3 tienen su subsidio de reparación vigentes, todos pendientes de iniciar obras y otros 3 en proceso de asignación.



Soluciones de construcción en sitio propio (CSP) corresponden a la reposición de la vivienda en el sitio original donde se encontraba emplazada y que colapsó producto de las lluvias. A la fecha, los 2 subsidios de construcción en sitio propio están en proceso de asignación.

TABLA 1: RESUMEN DE SUBSIDIOS ASIGNADOS Y AVANCES POR MODALIDAD

Modalidad	Soluciones habitacionales vigentes ¹	Soluciones habitacionales vigentes		
		Ejecutadas ²	En ejecución ³	Sin inicio ⁴
Banco de Materiales	133	83	39	11
Reparación con proyecto	3	0	0	3
Construcción	0	0	0	0
Total	136	83	39	14
%	95,8% ⁵	58,5%	27,5%	9,9%

¹ Son los subsidios asignados descontados los subsidios renunciados. Corresponden a los subsidios que efectivamente se van a ejecutar.

² Son los subsidios de banco de materiales, reparación y construcción de viviendas que han terminado obras.

³ Son los subsidios de banco de materiales, reparación y construcción de viviendas que han iniciado obras y no han terminado.

⁴ Son los subsidios de banco de materiales, reparación y construcción de viviendas que no han iniciado obras.

⁵ Porcentaje calculado en base al universo de 142 familias a atender.