



## REPORTE PLAN DE RECONSTRUCCIÓN LLUVIAS ALTIPLÁNICAS ANTOFAGASTA Febrero 2019



Avance al 31 de mayo de 2022.

Información vigente entre el 20 de junio 2022 y el 14 de julio de 2022.



Las regiones de: Arica-Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, fueron afectadas por precipitaciones estivales altiplánicas, evento hidrometeorológico que se extendió desde finales de enero de 2019 hasta la tercera semana de febrero, aproximadamente; desbordes de ríos y quebradas y remoción en masa generaron daños en infraestructura pública y habitacional, la pérdida de 6 vidas humanas y daños en más de 6.000 viviendas.

**La reconstrucción en la región de Antofagasta** tiene por objetivo recuperar la habitabilidad de las familias afectadas en las comunas de: **Calama y San Pedro de Atacama.**

## Escala Vivienda

El plan contempla la atención de 142 familias, a través de las modalidades de banco de materiales, reparación y construcción. A la fecha, hay 136 subsidios asignados.



**Soluciones de banco de materiales** corresponden a la entrega de un subsidio para viviendas con daño leve; se utiliza mediante una tarjeta para la compra de materiales que, sumado al trabajo de las familias, permite concretar la reparación de sus viviendas. A la fecha, de las 134 familias a atender, 133 tienen su subsidio de tarjetas de banco de materiales asignado: 94 han terminado sus obras (70,7%), 35 están en ejecución y 4 sin inicio. Además, hay 1 en proceso de asignación.



**Soluciones de reparación** corresponden a la recuperación de viviendas con daño mayor, mediante un proyecto con asistencia técnica, pero que no implicaron el colapso de la vivienda luego de las lluvias. A la fecha, de las 6 familias por atender, 3 tienen su subsidio de reparación vigentes, todos pendientes de iniciar obras y otros 3 en proceso de asignación.



**Soluciones de construcción en sitio propio (CSP)** corresponden a la reposición de la vivienda en el sitio original donde se encontraba emplazada y que colapsó producto de las lluvias. A la fecha, los 2 subsidios de construcción en sitio propio están en proceso de asignación.

TABLA 1: RESUMEN DE SUBSIDIOS ASIGNADOS Y AVANCES POR MODALIDAD

Modalidad	Soluciones habitacionales vigentes <sup>1</sup>	Soluciones habitacionales vigentes			Subsidios sin asignar
		Ejecutadas <sup>2</sup>	En ejecución <sup>3</sup>	Sin inicio <sup>4</sup>	
Banco de Materiales	133	94	35	4	1
Reparación con proyecto	3	0	0	3	3
Construcción	0	0	0	0	2
<b>Total</b>	<b>136</b>	<b>94</b>	<b>35</b>	<b>7</b>	<b>6</b>
%	95,8% <sup>5</sup>	66,2%	24,6%	4,9%	4,2%

<sup>1</sup> Son los subsidios asignados descontados los subsidios renunciados. Corresponden a los subsidios que efectivamente se van a ejecutar.

<sup>2</sup> Son los subsidios de banco de materiales, reparación y construcción de viviendas que han terminado obras.

<sup>3</sup> Son los subsidios de banco de materiales, reparación y construcción de viviendas que han iniciado obras y no han terminado.

<sup>4</sup> Son los subsidios de banco de materiales, reparación y construcción de viviendas que no han iniciado obras.

<sup>5</sup> Porcentaje calculado en base al universo de 142 familias a atender.