



REPORTE PLAN DE RECONSTRUCCIÓN LLUVIAS ALTIPLÁNICAS ANTOFAGASTA Febrero 2019



Avance al 31 de octubre de 2021.

Información vigente entre el 15 de noviembre 2021 y el 14 de diciembre de 2021.



Las regiones de: Arica-Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, fueron afectadas por precipitaciones estivales altiplánicas, evento hidrometeorológico que se extendió desde finales de enero de 2019 hasta la tercera semana de febrero, aproximadamente; desbordes de ríos y quebradas y remoción en masa generaron daños en infraestructura pública y habitacional, la pérdida de 6 vidas humanas y daños en más de 6.000 viviendas.

La reconstrucción en la región de Antofagasta tiene por objetivo recuperar la habitabilidad de las familias afectadas en las comunas de: **Calama y San Pedro de Atacama.**

Escala Vivienda

El plan contempla la atención de 142 familias, a través de las modalidades de banco de materiales, reparación y construcción. A la fecha, hay 136 subsidios asignados.



Soluciones de banco de materiales corresponden a la entrega de un subsidio para viviendas con daño leve; se utiliza mediante una tarjeta para la compra de materiales que, sumado al trabajo de las familias, permite concretar la reparación de sus viviendas. A la fecha, de las 134 familias a atender, 133 tienen su subsidio de tarjetas de banco de materiales asignado: 94 han terminado sus obras (70,7%), 35 están en ejecución y 4 sin inicio. Además, hay 1 en proceso de asignación.



Soluciones de reparación corresponden a la recuperación de viviendas con daño mayor, mediante un proyecto con asistencia técnica, pero que no implicaron el colapso de la vivienda luego de las lluvias. A la fecha, de las 6 familias por atender, 3 tienen su subsidio de reparación vigentes, todos pendientes de iniciar obras y otros 3 en proceso de asignación.



Soluciones de construcción en sitio propio (CSP) corresponden a la reposición de la vivienda en el sitio original donde se encontraba emplazada y que colapsó producto de las lluvias. A la fecha, los 2 subsidios de construcción en sitio propio están en proceso de asignación.

TABLA 1: RESUMEN DE SUBSIDIOS ASIGNADOS Y AVANCES POR MODALIDAD

| Modalidad | Soluciones habitacionales vigentes ¹ | Soluciones habitacionales vigentes | | | Subsidios sin asignar |
|-------------------------|---|------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | | Ejecutadas ² | En ejecución ³ | Sin inicio ⁴ | |
| Banco de Materiales | 133 | 94 | 35 | 4 | 1 |
| Reparación con proyecto | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Construcción | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Total | 136 | 94 | 35 | 7 | 6 |
| % | 95,8% ⁵ | 66,2% | 24,6% | 4,9% | 4,2% |

¹ Son los subsidios asignados descontados los subsidios renunciados. Corresponden a los subsidios que efectivamente se van a ejecutar.

² Son los subsidios de banco de materiales, reparación y construcción de viviendas que han terminado obras.

³ Son los subsidios de banco de materiales, reparación y construcción de viviendas que han iniciado obras y no han terminado.

⁴ Son los subsidios de banco de materiales, reparación y construcción de viviendas que no han iniciado obras.

⁵ Porcentaje calculado en base al universo de 142 familias a atender.