



# REPORTE PLAN DE RECONSTRUCCIÓN


## LLUVIAS ALTIPLÁNICAS ARICA Y PARINACOTA

Febrero 2019



Avance al 31 de octubre de 2021.

Información vigente entre el 15 de noviembre 2021 y el 14 de diciembre de 2021.



Las regiones de: Arica-Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, fueron afectadas por precipitaciones estivales altiplánicas, evento hidrometeorológico que se extendió desde finales de enero de 2019 hasta la tercera semana de febrero, aproximadamente; desbordes de ríos y quebradas y remoción en masa generaron daños en infraestructura pública y habitacional, la pérdida de 6 vidas humanas y daños en más de 6.000 viviendas.

**La reconstrucción en la región de Arica y Parinacota** tiene por objetivo recuperar la habitabilidad de las familias afectadas en las comunas de: **Arica, Putre y Camarones.**

## Escala Vivienda

El plan contempla la atención de 151 familias, a través de las modalidades de banco de materiales y reparación.



**Soluciones de banco de materiales** corresponden a la entrega de un subsidio para viviendas con daño leve; se utiliza mediante una tarjeta para la compra de materiales que, sumado al trabajo de las familias, permite concretar la reparación de sus viviendas. A la fecha, hay 148 subsidios de tarjetas de banco de materiales vigentes: 138 han terminado sus obras (93%) y 10 están en ejecución.



**Soluciones de reparación** corresponden a la recuperación de viviendas con daño moderado y mayor, mediante un proyecto con asistencia técnica, pero que no implicaron el colapso de la vivienda luego de las lluvias. A la fecha, los 3 subsidios de reparación asignados están con **obras terminadas.**

TABLA 1: RESUMEN DE SUBSIDIOS ASIGNADOS Y AVANCES POR MODALIDAD

Modalidad	Soluciones habitacionales vigentes <sup>1</sup>	Soluciones habitacionales vigentes		
		Ejecutadas <sup>2</sup>	En ejecución <sup>3</sup>	Sin inicio <sup>4</sup>
Banco de Materiales	148	138	10	0
Reparación	3	3	0	0
<b>Total</b>	<b>151<sup>5</sup></b>	<b>141</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
%	<b>100,0%</b>	<b>93,4%</b>	<b>6,6%</b>	<b>0,0%</b>

<sup>1</sup> Son los subsidios asignados descontados los subsidios renunciados. Corresponden a los subsidios que efectivamente se van a ejecutar.

<sup>2</sup> Son los subsidios de banco de materiales, reparación y construcción de viviendas que han terminado obras.

<sup>3</sup> Son los subsidios de banco de materiales, reparación y construcción de viviendas que han iniciado obras y no han terminado.

<sup>4</sup> Son los subsidios de banco de materiales, reparación y construcción de viviendas que no han iniciado obras.

<sup>5</sup> El universo inicial de damnificados a atender fue de 158. Producto de renuncias y/o pérdida de vigencia del subsidio asignado, durante el proceso (14); el universo de soluciones vigentes a la fecha es de 144.