



REPORTE PLAN DE RECONSTRUCCIÓN LLUVIAS ALTIPLÁNICAS TARAPACÁ Febrero 2019



Avance al 31 de octubre de 2021.

Información vigente entre el 15 de noviembre 2021 y el 14 de diciembre de 2021.



Las regiones de: Arica-Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, fueron afectadas por precipitaciones estivales altiplánicas, evento hidrometeorológico que se extendió desde finales de enero de 2019 hasta la tercera semana de febrero, aproximadamente; desbordes de ríos y quebradas y remoción en masa generaron daños en infraestructura pública y habitacional, la pérdida de 6 vidas humanas y daños en más de 6.000 viviendas.

La reconstrucción en la región de Tarapacá tiene por objetivo recuperar la habitabilidad de las familias afectadas en todas las comunas de la región: **Alto Hospicio, Camiña, Colchane, Huara, Iquique, Pica y Pozo Almonte.**

Escala Vivienda

El plan contempla la atención de 772 familias, a través de las modalidades de banco de materiales y reparación. A la fecha, hay 772 subsidios asignados (100%).



Soluciones de banco de materiales corresponden a la entrega de un subsidio para viviendas con daño leve; se utiliza mediante una tarjeta para la compra de materiales que, sumado al trabajo de las familias, permite concretar la reparación de sus viviendas. A la fecha, del universo de 505 familias a atender, todas tienen su tarjeta de banco de materiales asignada y vigente (100%): 455 han terminado sus obras (93%), 32 están en ejecución y 2 sin inicio.



Soluciones de reparación corresponden a la recuperación de viviendas con daño moderado y mayor, mediante un proyecto con asistencia técnica, pero que no implicaron el colapso de la vivienda luego de las lluvias. A la fecha, de las 267 familias a atender, todas tienen su subsidio asignado. 24 de ellas fueron renunciadas, 166 han terminado sus obras (68,3%), 39 están en ejecución y 38 están sin inicio.

TABLA 1: RESUMEN DE SUBSIDIOS ASIGNADOS Y AVANCES POR MODALIDAD

Modalidad	Soluciones habitacionales vigentes ¹	Soluciones habitacionales vigentes		
		Ejecutadas ²	En ejecución ³	Sin inicio ⁴
Banco de Materiales	489	455	32	2
Reparación con proyecto	243	166	39	38
Total	732⁵	621	71	40
%	100%⁶	84,8%	9,7%	5,5%

¹ Son los subsidios asignados descontados los subsidios renunciados. Corresponden a los subsidios que efectivamente se van a ejecutar.

² Son los subsidios de banco de materiales, reparación y construcción de viviendas que han terminado obras.

³ Son los subsidios de banco de materiales, reparación y construcción de viviendas que han iniciado obras y no han terminado.

⁴ Son los subsidios de banco de materiales, reparación y construcción de viviendas que no han iniciado obras.

⁵ El universo inicial de damnificados a atender fue de 769. Producto de renunciadas y/o pérdida de vigencia del subsidio asignado, durante el proceso (37); el universo de soluciones es de 732, de ellas: 729 están con subsidio asignado y vigente y 3 en proceso de asignación.

⁶ Porcentaje calculado en base al universo de 732 familias a atender.