



REPORTE PLAN DE RECONSTRUCCIÓN LLUVIAS ALTIPLÁNICAS TARAPACÁ Febrero 2019



Avance al 31 de mayo de 2022.

Información vigente entre el 20 de junio 2022 y el 14 de julio de 2022.



Las regiones de: Arica-Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, fueron afectadas por precipitaciones estivales altiplánicas, evento hidrometeorológico que se extendió desde finales de enero de 2019 hasta la tercera semana de febrero, aproximadamente; desbordes de ríos y quebradas y remoción en masa generaron daños en infraestructura pública y habitacional, la pérdida de 6 vidas humanas y daños en más de 6.000 viviendas.

La reconstrucción en la región de Tarapacá tiene por objetivo recuperar la habitabilidad de las familias afectadas en todas las comunas de la región: **Alto Hospicio, Camiña, Colchane, Huara, Iquique, Pica y Pozo Almonte.**

Escala Vivienda

El plan contempla la atención de 772 familias, a través de las modalidades de banco de materiales y reparación. A la fecha, hay 772 subsidios asignados (100%).



Soluciones de banco de materiales corresponden a la entrega de un subsidio para viviendas con daño leve; se utiliza mediante una tarjeta para la compra de materiales que, sumado al trabajo de las familias, permite concretar la reparación de sus viviendas. A la fecha, del universo de 559 familias a atender, todas tienen su tarjeta de banco de materiales asignada, 33 perdieron vigencia o fueron renunciadas y 526 se encuentran vigentes (100%). De estas, 501 han terminado sus obras (92,3%), 17 están en ejecución y 8 se encuentran pendientes de inicio.



Soluciones de reparación corresponden a la recuperación de viviendas con daño moderado y mayor, mediante un proyecto con asistencia técnica, pero que no implicaron el colapso de la vivienda luego de las lluvias. A la fecha, de las 213 familias a atender, todas tienen su subsidio asignado. 26 de ellas renunciaron al subsidio, 169 han terminado sus obras (90,4%), 8 están en ejecución y 10 están sin inicio.

TABLA 1: RESUMEN DE SUBSIDIOS ASIGNADOS Y AVANCES POR MODALIDAD

| Modalidad | Soluciones habitacionales vigentes ¹ | Soluciones habitacionales vigentes | | |
|-------------------------|---|------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| | | Ejecutadas ² | En ejecución ³ | Sin inicio ⁴ |
| Banco de Materiales | 526 | 501 | 17 | 8 |
| Reparación con proyecto | 187 | 169 | 8 | 10 |
| Total | 713⁵ | 670 | 25 | 18 |
| % | 100%⁶ | 94,0% | 3,5% | 2,5% |

¹ Son los subsidios asignados descontados los subsidios renunciados. Corresponden a los subsidios que efectivamente se van a ejecutar.

² Son los subsidios de banco de materiales, reparación y construcción de viviendas que han terminado obras.

³ Son los subsidios de banco de materiales, reparación y construcción de viviendas que han iniciado obras y no han terminado.

⁴ Son los subsidios de banco de materiales, reparación y construcción de viviendas que no han iniciado obras.

⁵ El universo inicial de damnificados a atender fue de 772. Producto de renunciadas y/o pérdida de vigencia del subsidio asignado, durante el proceso (41); el universo de soluciones es de 731, todas ellas con subsidio asignado y vigente.

⁶ Porcentaje calculado en base al universo de 731 familias a atender.