



# Plan de Emergencia Habitacional

2022 - 2025



## Boletín a marzo 2024

Corte al 31.03.2024





# VIVIENDAS TERMINADAS

marzo 2022 a marzo 2024

Meta a marzo 2026

**260.000**

Viviendas

Viviendas terminadas  
a marzo 2024

**114.607**

Viviendas

**44,1%**

**Meta marzo  
2026**

**Avance a marzo  
2024**

**260.000**

Terminadas

**114.607**

más de **100.000**

En ejecución

**119.518**

más de **40.000**

Por iniciar

**82.370**  
proyectos aprobados  
por iniciarse


**Consideraciones:** Viviendas terminadas: DS 49 y DS 10: Recepción SERVIU/DOM/GLOSA 6/Art. 5.2.7 OGUC; DS 19: Recepción Municipal total y parcial; DS 01: Reporte SIGFE; DS 49 adquisición: Reporte SIGFE ; DS 120: Resolución subsidio asignado.



# VIVIENDAS TERMINADAS

marzo 2022 a marzo 2024

Servicio	Meta PEH	Viviendas terminadas
Arica y Parinacota	7.540	2.742
Tarapacá	9.300	2.534
Antofagasta	17.400	2.891
Atacama	7.517	2.893
Coquimbo	12.490	6.260
Valparaíso	31.246	11.824
O'Higgins	14.667	7.148
Maule	16.667	12.250
Ñuble	6.557	4.169
Biobío	18.896	12.803
La Araucanía	13.533	9.100
Los Ríos	5.612	2.400
Los Lagos	14.165	6.573
Aysén	1.293	713
Magallanes	1.962	1.735
Metropolitana	81.155	28.572
<b>Nacional</b>	<b>260.000</b>	<b>114.607</b>




## VIVIENDAS EN EJECUCIÓN SEGÚN AVANCE FÍSICO

% de avance físico						
Servicio	[0-25[	[25-50[	[50-75[	[75-100[	100%	Total
Arica y Parinacota	1.020	620	1.542	415	159	3.756
Tarapacá	1.577	985	299	900	571	4.332
Antofagasta	2.340	2	485	2.135	398	5.360
Atacama	1.599	353	313	1.028	138	3.431
Coquimbo	2.258	1.359	154	1.855	101	5.727
Valparaíso	5.446	1.921	997	4.794	1.085	14.243
O'Higgins	4.781	383	988	1.316	256	7.724
Maule	2.584	823	1.716	1.965	25	7.113
Ñuble	1.603	138	415	1.695	767	4.618
Biobío	3.695	825	1.797	2.979	278	9.574
La Araucanía	4.222	750	1.407	3.489	105	9.973
Los Ríos	667	407	672	932	11	2.689
Los Lagos	3.006	1.047	679	3.525	14	8.271
Aysén	218	151	109	143	35	656
Magallanes	873	711	140	633	0	2.357
Metropolitana	13.991	2.809	5.935	6.036	923	29.694
<b>Nacional</b>	<b>49.880</b>	<b>13.284</b>	<b>17.648</b>	<b>33.840</b>	<b>4.866</b>	<b>119.518</b>



## VIVIENDAS EN PROCESO

Región	Viviendas terminadas	Viviendas en ejecución	Viviendas por iniciar	Viviendas en proceso
Arica y Parinacota	2.742	3.756	1.838	8.336
Tarapacá	2.534	4.332	4.073	10.939
Antofagasta	2.891	5.360	5.458	13.709
Atacama	2.893	3.431	2.554	8.878
Coquimbo	6.260	5.727	3.530	15.517
Valparaíso	11.824	14.243	8.162	34.229
O'Higgins	7.148	7.724	4.905	19.777
Maule	12.250	7.113	3.716	23.079
Ñuble	4.169	4.618	3.726	12.513
Biobío	12.803	9.574	5.933	28.310
La Araucanía	9.100	9.973	5.307	24.380
Los Ríos	2.400	2.689	1.489	6.578
Los Lagos	6.573	8.271	4.609	19.453
Aysén	713	656	596	1.965
Magallanes	1.735	2.357	759	4.851
Metropolitana	28.572	29.694	25.715	83.981
<b>Nacional</b>	<b>114.607</b>	<b>119.518</b>	<b>82.370</b>	<b>316.495</b>



# Plan de Emergencia Habitacional

2022 - 2025

