



Plan de Emergencia Habitacional

2022 - 2025



Boletín a febrero 2025


Corte al 28.02.2025





VIVIENDAS TERMINADAS O ENTREGADAS

marzo 2022 a febrero 2025



**Meta marzo
2026**

**Avance a febrero
2025**

260.000

Terminadas o entregadas

184.549

más de **100.000**

En ejecución

127.559

Consideraciones: Viviendas terminadas: FSEV (DS 49) y Habitabilidad Rural (DS 10) construcción: Recepción SERVIU/DOM/GLOSA 6/Art. 5.2.7 OGUC; PIST (DS 19): Recepción Municipal total y parcial; SIS (DS 01): Reporte SIGFE; FSEV (DS 49) adquisición: Reporte SIGFE; Leasing (DS 120): Resolución subsidio asignado; Subsidios de arriendo permanentes para personas mayores y operaciones cursadas con FOGAES.



VIVIENDAS TERMINADAS O ENTREGADAS

marzo 2022 a febrero 2025

Servicio	Meta PEH	Viviendas terminadas o entregadas	% avance/meta
Arica y Parinacota	7.540	4.160	55,17%
Tarapacá	9.300	4.283	46,05%
Antofagasta	17.400	5.627	32,34%
Atacama	7.517	4.788	63,70%
Coquimbo	12.490	9.143	73,20%
Valparaíso	31.246	19.356	61,95%
O'Higgins	14.667	10.509	71,65%
Maule	16.667	18.411	110,46%
Ñuble	6.557	7.470	113,92%
Biobío	18.896	19.917	105,40%
La Araucanía	13.533	15.626	115,47%
Los Ríos	5.612	4.088	72,84%
Los Lagos	14.165	11.332	80,00%
Aysén	1.293	1.201	92,88%
Magallanes	1.962	2.669	136,03%
Metropolitana	81.155	45.969	56,64%
Nacional	260.000	184.549	70,98%



VIVIENDAS EN EJECUCIÓN SEGÚN AVANCE FÍSICO

% de avance físico							
Servicio	[0-25[[25-50[[50-75[[75-100[100%	Total	% distrib
Arica y Parinacota	1.022	958	996	1.262	47	4.285	3,4%
Tarapacá	2.102	648	976	492	51	4.269	3,3%
Antofagasta	1.369	1.120	326	779	280	3.874	3,0%
Atacama	1.825	510	743	608	14	3.700	2,9%
Coquimbo	2.252	783	747	2.023	17	5.822	4,6%
Valparaíso	5.725	1.129	2.291	3.514	88	12.747	10,0%
O'Higgins	4.346	1.478	1.449	2.146	36	9.455	7,4%
Maule	4.079	2.046	520	2.593	22	9.260	7,3%
Ñuble	2.554	202	820	1.189	363	5.128	4,0%
Biobío	2.958	1.316	1.545	3.468	228	9.515	7,5%
La Araucanía	3.595	1.601	814	1.770	24	7.804	6,1%
Los Ríos	551	246	95	893	9	1.794	1,4%
Los Lagos	3.314	322	811	3.570	434	8.451	6,6%
Aysén	382	16	205	91	25	719	0,6%
Magallanes	189	136	453	1.317	25	2.120	1,7%
Metropolitana	15.990	7.488	4.681	9.528	929	38.616	30,3%
Nacional	52.253	19.999	17.472	35.243	2.592	127.559	100,0%



VIVIENDAS EN PROCESO

Región	Viviendas terminadas o entregadas	Viviendas en ejecución	Viviendas por iniciar	Viviendas en proceso
Arica y Parinacota	4.160	4.285	1.267	9.712
Tarapacá	4.283	4.269	2.736	11.288
Antofagasta	5.627	3.874	5.347	14.848
Atacama	4.788	3.700	1.622	10.110
Coquimbo	9.143	5.822	5.017	19.982
Valparaíso	19.356	12.747	10.366	42.469
O'Higgins	10.509	9.455	3.743	23.707
Maule	18.411	9.260	4.402	32.073
Ñuble	7.470	5.128	2.092	14.690
Biobío	19.917	9.515	6.557	35.989
La Araucanía	15.626	7.804	4.871	28.301
Los Ríos	4.088	1.794	1.421	7.303
Los Lagos	11.332	8.451	5.931	25.714
Aysén	1.201	719	785	2.705
Magallanes	2.669	2.120	1.095	5.884
Metropolitana	45.969	38.616	27.257	111.842
Nacional	184.549	127.559	84.509	396.617



VIVIENDAS INDUSTRIALIZADAS

Región	Terminado	En Ejecución	En Desarrollo	Próximo a Iniciar	Total
Arica y Parinacota	0	15	0	0	15
Tarapacá	0	0	4	0	4
Atacama	0	260	0	124	384
Coquimbo	0	0	169	214	383
Valparaíso	410	0	1.524	248	2.182
O'Higgins	19	296	696	62	1.073
Maule	0	0	10	0	10
Ñuble	141	439	213	0	793
Biobío	2	4	1.505	62	1.573
La Araucanía	0	0	224	0	224
Los Ríos	0	0	52	0	52
Los Lagos	0	0	0	144	144
Metropolitana	60	53	103	280	496
Total	632	1.067	4.500	1.134	7.333

Terminado: proyecto ejecutado y entregado – En ejecución: proyecto en etapa de obras – En desarrollo: proyecto en etapa de diseño – Próximo a iniciar: proyecto seleccionado con subsidio vinculado a un concurso oferta en el contexto del Llamado Res Ext N°339