



PLAN DE RECONSTRUCCIÓN

Viña del Mar | Quilpué | Villa Alemana



BALANCE **RECONSTRUCCIÓN**

Incendio 2F

Al 30 de junio de 2025



3.650
familias hábiles



2.885 en poblaciones consolidadas

765 en campamentos



2.722
Subsidios
nominados*



**SOLUCIONES
HABITACIONALES**



662
de campamentos
con solución vía
radicación o
relocalización



266
Por nominar en
poblaciones
consolidadas**

37%
de avance
en ejecución y
entregadas



888
Soluciones
en ejecución

- 102 Construcción en sitio propio
- 765 Autoconstrucción asistida
- 21 Adquisición de viviendas



124
Soluciones
entregadas

- 46 Adquisición de viviendas
- 41 Autoconstrucción asistida
- 37 Viviendas reparadas



1.253
Familias en
etapa de
proyecto



417
Familias en
proceso de
vinculación



40
No aplica
vinculación

Junio 2025

*2.265 familias vinculadas a una asistencia técnica, con acompañamiento técnico, social y jurídico.

**177 casos de propietarios fallecidos con situación por resolver por razones de carácter familiar.



Construcción de proyectos habitacionales en nuevos terrenos

24

viviendas

Dulce Hogar –
Quilpué

240

viviendas

Reñaca Alto –
Viña del Mar

160

viviendas

Lago Zenteno –
Viña del Mar

45

viviendas

Humboldt –
Quilpué

48

viviendas

Valle del Sol El Olivar
– Viña del Mar

240

viviendas

Meseta Etapa 1 PUH El
Olivar – Viña del Mar

240

viviendas

Mirador Poniente
– Quilpué

997
VIVIENDAS EN
NUEVOS
TERRENOS

SE DESTINARÁN CUPOS ADICIONALES PARA FAMILIAS HÁBILES



Obras urbanas

7

parques
en desarrollo

10

espacios públicos y
áreas verdes en
desarrollo

1 PROYECTO TERMINADO

6

equipamientos
sociales y deportivos
en desarrollo

Reparación de calles y
mejoras en sistema
de aguas lluvias

1 PROYECTO TERMINADO
14 EN DESARROLLO

Intervención
Programa Quiero Mi
Barrio en 7 polígonos

Recursos Comprometidos

Considerando la gestión realizada hasta el momento en diversas líneas del proceso de reconstrucción, el total de recursos comprometidos son:

**PRESUPUESTO
TOTAL | MM\$
684.486**



**SUBSIDIOS
ASIGNADOS
MM\$
226.052**



**OBRAS
URBANAS
MM\$
57.844**



**PRESUPUESTO
COMPROMETIDO
MM\$
285.604**

41,7%

**RECURSOS YA
COMPROMETIDOS**

(INCLUYE GASTO CORRIENTE)

Junio 2025