




Plan de Emergencia Habitacional

2022 - 2025



Boletín a julio 2025


Corte al 31.07.2025





VIVIENDAS TERMINADAS O ENTREGADAS

marzo 2022 a julio 2025



**Meta marzo
2026**

**Avance a julio
2025**

260.000

Terminadas o entregadas

208.969

más de **100.000**

En ejecución

127.511

Consideraciones: Viviendas terminadas: FSEV (DS 49) y Habitabilidad Rural (DS 10) construcción: Recepción SERVIU/DOM/GLOSA 6/Art. 5.2.7 OGUC; PIST (DS 19): Recepción Municipal total y parcial; SIS (DS 01): Reporte SIGFE; FSEV (DS 49) adquisición: Reporte SIGFE; Leasing (DS 120): Resolución subsidio asignado; Subsidios de arriendo permanentes para personas mayores y operaciones cursadas con FOGAES.

Destaca que entre marzo 2022 a julio 2025 se han aplicado 22.473 subsidios de arriendo, 6.711 más que todo el período anterior.

VIVIENDAS TERMINADAS O ENTREGADAS

marzo 2022 a julio 2025

Servicio	Meta PEH	Viviendas terminadas o entregadas	% avance/meta
Arica y Parinacota	7.540	4.760	63,13%
Tarapacá	9.300	4.999	53,75%
Antofagasta	17.400	6.101	35,06%
Atacama	7.517	5.096	67,79%
Coquimbo	12.490	10.742	86,00%
Valparaíso	31.246	21.914	70,13%
O'Higgins	14.667	11.600	79,09%
Maule	16.667	20.991	125,94%
Ñuble	6.557	8.240	125,67%
Biobío	18.896	22.193	117,45%
La Araucanía	13.533	17.442	128,88%
Los Ríos	5.612	4.584	81,68%
Los Lagos	14.165	13.857	97,83%
Aysén	1.293	1.306	101,01%
Magallanes	1.962	3.081	157,03%
Metropolitana	81.155	52.063	64,15%
Nacional	260.000	208.969	80,37%

VIVIENDAS EN EJECUCIÓN SEGÚN AVANCE FÍSICO

% de avance físico							
Servicio	[0-25[	[25-50[	[50-75[	[75-100[	100%	Total	% distrib
Arica y Parinacota	1.254	185	1.026	1.641	3	4.109	3,2%
Tarapacá	1.997	907	806	852	51	4.613	3,6%
Antofagasta	2.992	238	747	848	288	5.113	4,0%
Atacama	1.444	123	493	1.250	107	3.417	2,7%
Coquimbo	2.086	1.420	789	1.556	14	5.865	4,6%
Valparaíso	6.186	1.536	1.289	3.760	315	13.086	10,3%
O'Higgins	3.157	1.837	748	3.509	36	9.287	7,3%
Maule	3.400	1.221	2.217	2.803	134	9.775	7,7%
Ñuble	2.066	882	258	1.534	542	5.282	4,1%
Biobío	1.703	1.819	1.707	3.804	277	9.310	7,3%
La Araucanía	3.537	477	1.823	2.106	158	8.101	6,4%
Los Ríos	494	242	185	661	10	1.592	1,2%
Los Lagos	3.289	1.468	603	2.574	397	8.331	6,5%
Aysén	267	194	110	263	46	880	0,7%
Magallanes	720	95	94	1.555	0	2.464	1,9%
Metropolitana	9.811	6.786	8.362	10.069	1.258	36.286	28,5%
Nacional	44.403	19.430	21.257	38.785	3.636	127.511	100,0%

VIVIENDAS EN PROCESO

Región	Viviendas terminadas o entregadas	Viviendas en ejecución	Viviendas por iniciar	Viviendas en proceso
Arica y Parinacota	4.760	4.109	1.400	10.269
Tarapacá	4.999	4.613	1.402	11.014
Antofagasta	6.101	5.113	1.956	13.170
Atacama	5.096	3.417	1.253	9.766
Coquimbo	10.742	5.865	3.244	19.851
Valparaíso	21.914	13.086	4.961	39.961
O'Higgins	11.600	9.287	2.421	23.308
Maule	20.991	9.775	2.260	33.026
Ñuble	8.240	5.282	2.575	16.097
Biobío	22.193	9.310	5.186	36.689
La Araucanía	17.442	8.101	4.380	29.923
Los Ríos	4.584	1.592	1.362	7.538
Los Lagos	13.857	8.331	4.120	26.308
Aysén	1.306	880	653	2.839
Magallanes	3.081	2.464	344	5.889
Metropolitana	52.063	36.286	26.227	114.576
Nacional	208.969	127.511	63.744	400.224