




Plan de Emergencia Habitacional

2022 - 2025



Boletín a septiembre 2025


Corte al 30.09.2025





VIVIENDAS TERMINADAS O ENTREGADAS

marzo 2022 a septiembre 2025



**Meta marzo
2026**

**Avance a septiembre
2025**

260.000

Terminadas o entregadas

220.279

más de **100.000**

En ejecución

127.271

Consideraciones: Viviendas terminadas: FSEV (DS 49) y Habitabilidad Rural (DS 10) construcción: Recepción SERVIU/DOM/GLOSA 6/Art. 5.2.7 OGUC; PIST (DS 19): Recepción Municipal total y parcial; SIS (DS 01): Reporte SIGFE; FSEV (DS 49) adquisición: Reporte SIGFE; Leasing (DS 120): Resolución subsidio asignado; Subsidios de arriendo permanentes para personas mayores y operaciones cursadas con FOGAES.

Destaca que entre marzo 2022 a septiembre 2025 se han aplicado 23.152 subsidios de arriendo, 7.390 más que todo el período anterior (excluyendo llamado adulto mayor y asignaciones directas).



VIVIENDAS TERMINADAS O ENTREGADAS

marzo 2022 a septiembre 2025

Servicio	Meta PEH	Viviendas terminadas o entregadas	% avance/meta
Arica y Parinacota	7.540	4.924	65,3%
Tarapacá	9.300	5.076	54,6%
Antofagasta	17.400	6.152	35,4%
Atacama	7.517	5.349	71,2%
Coquimbo	12.490	11.524	92,3%
Valparaíso	31.246	23.460	75,1%
O'Higgins	14.667	13.002	88,6%
Maule	16.667	21.787	130,7%
Ñuble	6.557	8.803	134,3%
Biobío	18.896	23.645	125,1%
La Araucanía	13.533	18.519	136,8%
Los Ríos	5.612	4.920	87,7%
Los Lagos	14.165	14.913	105,3%
Aysén	1.293	1.369	105,9%
Magallanes	1.962	3.116	158,8%
Metropolitana	81.155	53.720	66,2%
Nacional	260.000	220.279	84,7%



VIVIENDAS EN EJECUCIÓN SEGÚN AVANCE FÍSICO

% de avance físico							
Servicio	[0-25[	[25-50[	[50-75[	[75-100[	100%	Total	% distrib
Arica y Parinacota	1.155	66	845	1.422	490	3.978	3,1%
Tarapacá	1.978	687	866	912	151	4.594	3,6%
Antofagasta	3.766	946	588	1.227	288	6.815	5,4%
Atacama	1.187	509	453	1.299	13	3.461	2,7%
Coquimbo	2.625	1.564	618	1.366	11	6.184	4,9%
Valparaíso	5.237	2.048	1.678	3.118	121	12.202	9,6%
O'Higgins	3.405	1.726	1.084	2.446	172	8.833	6,9%
Maule	3.691	707	1.499	4.236	44	10.177	8,0%
Ñuble	1.469	1.121	587	1.711	224	5.112	4,0%
Biobío	1.459	2.324	580	4.176	288	8.827	6,9%
La Araucanía	3.296	632	1.357	2.187	137	7.609	6,0%
Los Ríos	525	171	151	580	12	1.439	1,1%
Los Lagos	2.620	1.976	972	2.214	99	7.881	6,2%
Aysén	222	239	122	313	103	999	0,8%
Magallanes	879	94	95	1.555	0	2.623	2,1%
Metropolitana	9.372	6.183	6.058	12.679	2.245	36.537	28,7%
Nacional	42.886	20.993	17.553	41.441	4.398	127.271	100,0%

VIVIENDAS EN PROCESO

Región	Viviendas terminadas o entregadas	Viviendas en ejecución	Viviendas por iniciar	Viviendas en proceso
Arica y Parinacota	4.924	3.978	1.992	10.894
Tarapacá	5.076	4.594	2.002	11.672
Antofagasta	6.152	6.815	574	13.541
Atacama	5.349	3.461	1.013	9.823
Coquimbo	11.524	6.184	2.747	20.455
Valparaíso	23.460	12.202	4.696	40.358
O'Higgins	13.002	8.833	2.568	24.403
Maule	21.787	10.177	1.943	33.907
Ñuble	8.803	5.112	2.609	16.524
Biobío	23.645	8.827	4.723	37.195
La Araucanía	18.519	7.609	4.701	30.829
Los Ríos	4.920	1.439	969	7.328
Los Lagos	14.913	7.881	4.149	26.943
Aysén	1.369	999	461	2.829
Magallanes	3.116	2.623	332	6.071
Metropolitana	53.720	36.537	26.161	116.418
Nacional	220.279	127.271	61.640	409.190