




Plan de **Emergencia Habitacional**

2022 - 2025



Boletín a noviembre 2025


Corte al 30.11.2025





VIVIENDAS TERMINADAS O ENTREGADAS

marzo 2022 a noviembre 2025



**Meta marzo
2026**

**Avance a noviembre
2025**

260.000

Terminadas o entregadas

236.622

más de 100.000

En ejecución

123.422

Consideraciones: Viviendas terminadas: FSEV (DS 49) y Habitabilidad Rural (DS 10) construcción: Recepción SERVIU/DOM/GLOSA 6/Art. 5.2.7 OGUC; PIST (DS 19): Recepción Municipal total y parcial; SIS (DS 01): Reporte SIGFE; FSEV (DS 49) adquisición: Reporte SIGFE; Leasing (DS 120): Resolución subsidio asignado; Subsidios de arriendo permanentes para personas mayores y operaciones cursadas con FOGAES.

Destaca que entre marzo 2022 a noviembre 2025 se han aplicado 23.686 subsidios de arriendo, 7.924 más que todo el período anterior (excluyendo llamado adulto mayor y asignaciones directas).



VIVIENDAS TERMINADAS O ENTREGADAS

marzo 2022 a noviembre 2025

Servicio	Meta PEH	Viviendas terminadas o entregadas	% avance/meta
Arica y Parinacota	7.540	5.816	77,14%
Tarapacá	9.300	5.429	58,38%
Antofagasta	17.400	6.212	35,70%
Atacama	7.517	5.560	73,97%
Coquimbo	12.490	12.091	96,81%
Valparaíso	31.246	24.420	78,15%
O'Higgins	14.667	14.388	98,10%
Maule	16.667	23.510	141,06%
Ñuble	6.557	9.489	144,72%
Biobío	18.896	24.530	129,82%
La Araucanía	13.533	20.022	147,95%
Los Ríos	5.612	5.140	91,59%
Los Lagos	14.165	15.588	110,05%
Aysén	1.293	1.390	107,50%
Magallanes	1.962	3.447	175,69%
Metropolitana	81.155	59.590	73,43%
Nacional	260.000	236.622	91,01%

VIVIENDAS EN EJECUCIÓN SEGÚN AVANCE FÍSICO

% de avance físico							
Servicio	[0-25[	[25-50[	[50-75[	[75-100[	100%	Total	% distrib
Arica y Parinacota	2.233	386	185	1.592	147	4.543	3,7%
Tarapacá	1.687	919	990	908	51	4.555	3,7%
Antofagasta	2.358	2.579	316	1.412	391	7.056	5,7%
Atacama	1.186	220	293	1.587	11	3.297	2,7%
Coquimbo	2.797	1.032	913	1.672	22	6.436	5,2%
Valparaíso	4.855	2.447	1.876	3.025	284	12.487	10,1%
O'Higgins	3.155	595	1.820	2.226	84	7.880	6,4%
Maule	3.458	845	955	4.155	54	9.467	7,7%
Ñuble	1.643	1.016	677	1.151	704	5.191	4,2%
Biobío	1.924	954	1.997	3.414	980	9.269	7,5%
La Araucanía	3.360	911	692	1.702	401	7.066	5,7%
Los Ríos	468	92	274	513	0	1.347	1,1%
Los Lagos	2.833	1.731	1.449	1.862	277	8.152	6,6%
Aysén	302	110	138	425	105	1.080	0,9%
Magallanes	721	0	250	1.012	329	2.312	1,9%
Metropolitana	7.076	5.787	5.832	13.143	1.446	33.284	27,0%
Nacional	40.056	19.624	18.657	39.799	5.286	123.422	100,0%

VIVIENDAS EN PROCESO

Región	Viviendas terminadas o entregadas	Viviendas en ejecución	Viviendas por iniciar	Viviendas en proceso
Arica y Parinacota	5.816	4.543	576	10.935
Tarapacá	5.429	4.555	1.780	11.764
Antofagasta	6.212	7.056	885	14.153
Atacama	5.560	3.297	1.162	10.019
Coquimbo	12.091	6.436	3.225	21.752
Valparaíso	24.420	12.487	6.556	43.463
O'Higgins	14.388	7.880	3.435	25.703
Maule	23.510	9.467	3.107	36.084
Ñuble	9.489	5.191	2.182	16.862
Biobío	24.530	9.269	6.230	40.029
La Araucanía	20.022	7.066	5.772	32.860
Los Ríos	5.140	1.347	963	7.450
Los Lagos	15.588	8.152	4.482	28.222
Aysén	1.390	1.080	379	2.849
Magallanes	3.447	2.312	332	6.091
Metropolitana	59.590	33.284	28.888	121.762
Nacional	236.622	123.422	69.954	429.998