




Plan de **Emergencia Habitacional**

2022 - 2025



Boletín a diciembre 2025


Corte al 31.12.2025





VIVIENDAS TERMINADAS O ENTREGADAS

marzo 2022 a diciembre 2025



**Meta marzo
2026**

**Avance a diciembre
2025**

260.000

Terminadas o entregadas

247.003

más de **100.000**

En ejecución

118.479

Consideraciones: Viviendas terminadas: FSEV (DS 49) y Habitabilidad Rural (DS 10) construcción: Recepción SERVIU/DOM/GLOSA 6/Art. 5.2.7 OGUC; PIST (DS 19): Recepción Municipal total y parcial; SIS (DS 01): Reporte SIGFE; FSEV (DS 49) adquisición: Reporte SIGFE; Leasing (DS 120): Resolución subsidio asignado; Subsidios de arriendo permanentes para personas mayores y operaciones cursadas con FOGAES.

Destaca que entre marzo 2022 a diciembre 2025 se han aplicado 24.130 subsidios de arriendo, 8.368 más que todo el período anterior (excluyendo llamado adulto mayor y asignaciones directas).



VIVIENDAS TERMINADAS O ENTREGADAS

marzo 2022 a diciembre 2025

Servicio	Meta PEH	Viviendas terminadas o entregadas	% avance/meta
Arica y Parinacota	7.540	6.575	87,2%
Tarapacá	9.300	5.610	60,3%
Antofagasta	17.400	6.787	39,0%
Atacama	7.517	5.844	77,7%
Coquimbo	12.490	12.479	99,9%
Valparaíso	31.246	24.896	79,7%
O'Higgins	14.667	14.781	100,8%
Maule	16.667	24.728	148,4%
Ñuble	6.557	10.153	154,8%
Biobío	18.896	26.035	137,8%
La Araucanía	13.533	20.798	153,7%
Los Ríos	5.612	5.306	94,5%
Los Lagos	14.165	16.432	116,0%
Aysén	1.293	1.460	112,9%
Magallanes	1.962	4.019	204,8%
Metropolitana	81.155	61.100	75,3%
Nacional	260.000	247.003	95,0%

VIVIENDAS EN EJECUCIÓN SEGÚN AVANCE FÍSICO

% de avance físico							
Servicio	[0-25[	[25-50[	[50-75[	[75-100[	100%	Total	% distrib
Arica y Parinacota	1.801	770	48	1.183	1	3.803	3,2%
Tarapacá	1.557	1.351	990	752	51	4.701	4,0%
Antofagasta	1.599	3.338	220	1.368	0	6.525	5,5%
Atacama	1.186	194	319	1.326	11	3.036	2,6%
Coquimbo	3.563	569	1.246	1.524	47	6.949	5,9%
Valparaíso	4.523	2.932	1.921	2.911	212	12.499	10,5%
O'Higgins	3.089	671	1.746	2.026	36	7.568	6,4%
Maule	2.848	1.106	717	3.732	40	8.443	7,1%
Ñuble	2.293	345	1.098	1.324	225	5.285	4,5%
Biobío	1.442	1.410	1.575	3.316	249	7.992	6,7%
La Araucanía	3.689	766	740	1.470	151	6.816	5,8%
Los Ríos	476	88	257	426	2	1.249	1,1%
Los Lagos	2.827	1.600	1.273	1.900	121	7.721	6,5%
Aysén	264	90	195	419	49	1.017	0,9%
Magallanes	471	250	250	721	0	1.692	1,4%
Metropolitana	7.249	4.333	7.166	13.149	1.286	33.183	28,0%
Nacional	38.877	19.813	19.761	37.547	2.481	118.479	100,0%

VIVIENDAS EN PROCESO

Región	Viviendas terminadas o entregadas	Viviendas en ejecución	Viviendas por iniciar	Viviendas en proceso
Arica y Parinacota	6.575	3.803	606	10.984
Tarapacá	5.610	4.701	1.476	11.787
Antofagasta	6.787	6.525	885	14.197
Atacama	5.844	3.036	1.270	10.150
Coquimbo	12.479	6.949	2.799	22.227
Valparaíso	24.896	12.499	6.676	44.071
O'Higgins	14.781	7.568	3.159	25.508
Maule	24.728	8.443	3.178	36.349
Ñuble	10.153	5.285	1.643	17.081
Biobío	26.035	7.992	6.879	40.906
La Araucanía	20.798	6.816	5.507	33.121
Los Ríos	5.306	1.249	1.039	7.594
Los Lagos	16.432	7.721	4.103	28.256
Aysén	1.460	1.017	440	2.917
Magallanes	4.019	1.692	332	6.043
Metropolitana	61.100	33.183	29.354	123.637
Nacional	247.003	118.479	69.346	434.828