


Plan de
**Emergencia
Habitacional**
2022 - 2026



Boletín a enero 2026


Corte al 31.01.2026





VIVIENDAS TERMINADAS O ENTREGADAS

marzo 2022 a enero 2026



**Meta marzo
2026**

**Avance a enero
2026**

260.000

Terminadas o entregadas

254.102

más de **100.000**

En ejecución

115.678

Consideraciones: Viviendas terminadas: FSEV (DS 49) y Habitabilidad Rural (DS 10) construcción: Recepción SERVIU/DOM/GLOSA 6/Art. 5.2.7 OGUC; PIST (DS 19): Recepción Municipal total y parcial; SIS (DS 01): Reporte SIGFE; FSEV (DS 49) adquisición: Reporte SIGFE; Leasing (DS 120): Resolución subsidio asignado; Subsidios de arriendo permanentes para personas mayores y operaciones cursadas con FOGAES/Subsidio a la tasa.

Destaca que entre marzo 2022 a enero 2026 se han aplicado 24.412 subsidios de arriendo, 8.640 más que todo el período anterior (excluyendo llamado adulto mayor y asignaciones directas).



VIVIENDAS TERMINADAS O ENTREGADAS

marzo 2022 a enero 2026

Servicio	Meta PEH	Viviendas terminadas o entregadas	% avance/meta
Arica y Parinacota	7.540	7.541	100,0%
Tarapacá	9.300	5.970	64,2%
Antofagasta	17.400	6.807	39,1%
Atacama	7.517	6.066	80,7%
Coquimbo	12.490	12.584	100,8%
Valparaíso	31.246	25.556	81,8%
O'Higgins	14.667	14.944	101,9%
Maule	16.667	25.349	152,1%
Ñuble	6.557	10.232	156,0%
Biobío	18.896	26.451	140,0%
La Araucanía	13.533	21.091	155,8%
Los Ríos	5.612	5.341	95,2%
Los Lagos	14.165	16.763	118,3%
Aysén	1.293	1.463	113,1%
Magallanes	1.962	4.055	206,7%
Metropolitana	81.155	63.889	78,7%
Nacional	260.000	254.102	97,7%



VIVIENDAS EN EJECUCIÓN SEGÚN AVANCE FÍSICO

% de avance físico

Servicio	[0-25[[25-50[[50-75[[75-100[100%	Total	% distrib
Arica y Parinacota	1.609	782	228	181	1	2.801	2,4%
Tarapacá	1.557	1.351	990	432	51	4.381	3,8%
Antofagasta	1.279	3.658	0	1.214	374	6.525	5,6%
Atacama	1.052	148	307	1.222	127	2.856	2,5%
Coquimbo	3.344	788	909	1.860	48	6.949	6,0%
Valparaíso	4.435	3.476	1.176	2.791	405	12.283	10,6%
O'Higgins	2.769	668	1.732	2.296	38	7.503	6,5%
Maule	2.366	1.610	556	3.314	206	8.052	7,0%
Ñuble	2.223	102	1.338	1.071	539	5.273	4,6%
Biobío	1.175	864	1.791	3.361	591	7.782	6,7%
La Araucanía	3.930	817	683	1.646	8	7.084	6,1%
Los Ríos	532	156	250	426	3	1.367	1,2%
Los Lagos	2.344	2.239	1.474	1.865	122	8.044	7,0%
Aysén	260	92	194	421	46	1.013	0,9%
Magallanes	305	416	250	721	0	1.692	1,5%
Metropolitana	7.000	4.006	5.838	13.625	1.604	32.073	27,7%
Nacional	36.180	21.173	17.716	36.446	4.163	115.678	100,0%



VIVIENDAS EN PROCESO

Región	Viviendas terminadas o entregadas	Viviendas en ejecución	Viviendas por iniciar	Viviendas en proceso
Arica y Parinacota	7.541	2.801	688	11.030
Tarapacá	5.970	4.381	1.477	11.828
Antofagasta	6.807	6.525	885	14.217
Atacama	6.066	2.856	1.521	10.443
Coquimbo	12.584	6.949	2.821	22.354
Valparaíso	25.556	12.283	6.467	44.306
O'Higgins	14.944	7.503	2.873	25.320
Maule	25.349	8.052	4.644	38.045
Ñuble	10.232	5.273	1.662	17.167
Biobío	26.451	7.782	6.907	41.140
La Araucanía	21.091	7.084	5.723	33.898
Los Ríos	5.341	1.367	1.093	7.801
Los Lagos	16.763	8.044	4.126	28.933
Aysén	1.463	1.013	459	2.935
Magallanes	4.055	1.692	558	6.305
Metropolitana	63.889	32.073	28.650	124.612
Nacional	254.102	115.678	70.554	440.334