REPORTE PLAN DE RECONSTRUCCIÓN
SISMO TONGOY
19 enero 2019

Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Gobierno de Chile

Avance al 31 de diciembre de 2022.
Información vigente entre el 13 de enero y el 13 de febrero de 2023.

Un sismo de 6,7 grados Richter se registró la noche del 19 de enero de 2019 a 13 kms al este de la localidad de Tongoy, en la región de Coquimbo. Los efectos directos producidos por este sismo se vieron reflejados en 12 comunas de la región, y se concentraron principalmente en el borde costero, valles de la región y casco histórico de la ciudad de La Serena.

El **Plan de Reconstrucción** contempla acciones en escala vivienda para la atención de las familias en las comunas afectadas y abordar la reconstrucción de viviendas patrimoniales que se encuentran dentro de zonas declaradas como "Zonas Típicas" y/o de "Conservación Histórica" en la ciudad de La Serena.

Escala Vivienda

El plan contempla la atención de 894 familias, a través de las modalidades de banco de materiales, reparación y construcción. A la fecha, hay 894 subsidios asignados y vigentes (100%).

Soluciones de banco de materiales corresponden a la entrega de un subsidio para viviendas con daño leve; se utiliza mediante una tarjeta para la compra de materiales que, sumado al trabajo de las familias, permite concretar la reparación de sus viviendas. A la fecha, se encuentran vigentes 240 subsidios de tarjetas de banco de materiales: 232 han terminado sus obras (96,7%) y 8 están en ejecución.

Soluciones de reparación corresponden a la recuperación de viviendas con daño mayor, mediante un proyecto con asistencia técnica, pero que no implicaron el colapso de la vivienda luego del sismo. A la fecha, de las 463 familias a atender, todas tienen su subsidio asignado, 13 renunciaron al subsidio y en consecuencia hay 450 vigentes para subsidio de reparación: 328 han terminado sus obras (72,9%), 39 están en ejecución y 83 sin inicio.

Soluciones de construcción en sitio propio (CSP) corresponden a la reposición de la vivienda en el sitio original donde se encontraba emplazada y que colapsó producto del sismo. A la fecha, de las 194 familias a atender, todas tienen asignado y vigente su subsidio: 16 han terminado sus obras, 54 están en ejecución y 124 están pendientes de inicio.

TABLA 1: RESUMEN DE SUBSIDIOS ASIGNADOS Y AVANCES POR MODALIDAD

Modalidad	Soluciones habitacionales vigentes[1]	Soluciones habitacionales vigentes			Subsidios sin asignar
		Ejecutadas[2]	En ejecución[3]	Sin inicio[4]	
Banco de Materiales	240	232	8	0	0
Reparación con proyecto	450	328	39	83	0
Construcción	194	16	54	124	0
Total	**884**	**576**	**101**	**207**	**0**
%	**100%[5]**	**65,2%**	**11,4%**	**23,4%**	**0,0%**

[1] Son los subsidios asignados descontados los subsidios renunciados. Corresponden a los subsidios que efectivamente se van a ejecutar.
[2] Son los subsidios de banco de materiales, reparación y construcción de viviendas que han terminado obras.
[3] Son los subsidios de banco de materiales, reparación y construcción de viviendas que han iniciado obras y no han terminado.
[4] Son los subsidios de banco de materiales, reparación y construcción de viviendas que no han iniciado obras.
[5] Porcentaje calculado en base al universo de 909 familias a atender menos los subsidios renunciados.