PATAGUAL HOME

Condominio Jardines de San Pedro

Constructora:	Patagual Home
Ubicación:	San Pedro de la Paz, Región del Biobío
Programa:	DS19
Número de casas:	210
Modelo:	Townhouse
Superficie de casas:	57,42 – 60,20 m2
Período de Construcción:	
Movimiento de Tierra:	Abr-2025
Término de obra:	Jun-2026
Recepción Municipal:	Ago-2026

PATAGUAL **HOME**

Jardines de San Pedro
210 casas Townhouse
Programa DS19
Abril-2025
Movimientos de tierra

Jardines de San Pedro
210 casas Townhouse
Programa DS19
Mayo-2025
Instalación de faena

Jardines de San Pedro
210 casas Townhouse
Programa DS19
Julio-2025
4 Casas

Jardines de San Pedro
210 casas Townhouse
Programa DS19
Agosto-2025
36 Casas

Jardines de San Pedro
210 casas Townhouse
Programa DS19
Septiembre-2025
88 Casas

Jardines de San Pedro
210 casas Townhouse
Programa DS19
Noviembre-2025
156 Casas

Jardines de San Pedro
210 casas Townhouse
Programa DS19
Diciembre-2025
197 Casas

Jardines de San Pedro
210 casas Townhouse
Programa DS19
8-Enero-2026
210 Casas

Jardines de San Pedro
210 casas Townhouse
Programa DS19
8-Enero-2026
210 Casas

Condominio Jardines de San Pedro

Inicio de Montajes: julio-2025

Término de Montajes: Enero-2026

Tiempo de montaje: 5 meses y 20 días.

Ritmo de montaje: 37 casas/mes

Dotación de obra: 10 trabajadores

Dotación subcontratos: 30 trabajadores

PATAGUAL **HOME**

Condominio Nuevo Sol de Quillón

Constructora:	Consorcio Constructora Itata y Compañía
Ubicación:	Quillón, Región de Ñuble
Programa:	CNT DS49
Número de casas:	185
Modelo:	Puelo (certificada DITEC)
Superficie de casas:	50,80 – 60,84 m2
Período de Construcción:	
Movimiento de Tierra:	ago-2025
Término de obra:	Oct-2026 (proyectado)
Recepción Municipal:	Nov-2026 (proyectado)

PATAGUAL **HOME**

Nuevo Sol de Quillón
185 casas aisladas
Programa DS49
Febrero-2026
7 Casas

Nuevo Sol de Quillón
185 casas aisladas
Programa DS49
Marzo-2026
42 Casas

Nuevo Sol de Quillón
185 casas aisladas
Programa DS49
Abril-2026
83 Casas

Nuevo Sol de Quillón
185 casas aisladas
Programa DS49
Mayo-2026
169 Casas

Sol de Quillón

Inicio de Montajes:	febrero-2026
Término de Montajes:	Pendiente por reubicación de línea de transmisión.
Tiempo de montaje:	4 meses
Ritmo de montaje:	56 casas/mes

PATAGUAL **HOME**

PATAGUAL HOME